



COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n°29 del 26.01.2015

Oggetto	Lavori di “Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato”. Liquidazione competenze tecniche di progettazione Perizia di Variante e di progettazione dei Lavori di Completamento a seguito di rescissione di contratto d'appalto ed approvazione Quadro Finale dei Lavori
---------	---

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Seminara, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la Deliberazione G.M. n. 72 del 20.08.2014, recante, “Approvazione P.E.G. per l'esercizio finanziario anno 2014”;

Vista la nota prot. n°13408 del 22/06/2009 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento 9 – Settore n°2, trasmetteva il D.D.G. n°9586 del 29/05/2009 con il quale si ammetteva la devoluzione del finanziamento di cui sopra di € 280.000,00 per l'esecuzione dei lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”;

Vista la Deliberazione G.M. n°05 del 04/07/2009 con la quale si dava indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di provvedere all'affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi per l'esecuzione dei lavori di “Messa in Sicurezza Cimiteri Comunali”, nonché a provvedere agli atti consequenziali;

Vista la Determinazione ST n°204/2009 con la quale è stato affidato l'incarico della Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per l'attuazione dell'intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, all'Ingegnere Giuseppe Amoroso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n°1319;

Vista la Determinazione ST n°224/2009 con la quale è stato affidato l'incarico della redazione della Relazione e del relativo Studio Geologico per l'attuazione dell'intervento di “Messa in Sicurezza Cimiteri comunali”, al Geologo Antonio Mercuri, iscritto all'Albo Regionale dei Geologi al n°509 e studio tecnico in via Vittorino Pelli n°9, 89020 Giffone (RC) C.F. MRC NTN 68E07 E025T e P.IVA 02149840809;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale n°2979 del 15/03/2010 recante “Programma di cui all'art. 13 comma 1 e 5 della L.R. n° 19/2009;

Vista la L.R. n° 24/87;

Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento 9 - Settore 2 prot. n°745 del 15/03/2010 ed acquisita agli atti di questo Ente il 24/03/2010 prot. n°2295, con la quale si comunica a questo Ente l'avvenuto inserimento del Comune di Maropati nel programma di cui al D.D.G. n° 2979 del 15/03/2010, e la contestuale concessione di un finanziamento di € 90.000,00 per l'esecuzione dei lavori di “Strada Comunale Scalapato – Collegamento S.P. n° 4”, a totale carico della Regione Calabria;

Vista la Deliberazione G.M. n°71 del 13/05/2010 recante “...omissis... presa atto concessione finanziamento di € 90.000,00 L.R. n° 24/87 anno 2010 ed atto di indirizzo”;

Vista la Deliberazione G.M. n°79 del 19/05/2010 recante “...omissis... approvazione documento preliminare di avvio alla progettazione”, nonché mandato al rup per i successivi adempimenti per l'attuazione dell'intervento;

Vista la Determinazione ST n°147/2010 con la quale è stato affidato l'incarico della Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per l'attuazione dell'intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento S.P. n° 4”, all'Ingegnere Giuseppe Amoroso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n° 1319

Vista la Determinazione ST n°204/2010 con la quale è stato affidato l'incarico della redazione della Relazione e del relativo Studio Geologico per l'attuazione dell'intervento di “Strada Comunale Scalapato-Collegamento S.P. n° 4”, al Geologo Alessandra Cullari, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi al n°930;

Vista la nota della Regione Calabria dipartimento LL.PP, Ufficio dell'Assessore, prot. n. 880, acquisita agli atti di quest'Ente in data 24.06.2011 prot. n. 4170, con la quale si comunica che con decreto n.7218 del 21.06.2011 è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche in conseguenza del quale il finanziamento

precedentemente concesso per i lavori di “messa in sicurezza dei cimiteri comunali” è stato accorpato a quello relativo alla “Strada Comunale Scalapato – Collegamento SP n°4” per un importo complessivo di € 250.000,00

Vista la Determinazione S.T. n°197 del 05/08/2011 con la quale è stato confermato l’incarico della Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase progettuale ed Esecutiva per l’attuazione dell’intervento di “Messa in sicurezza cimitero e sistemazione strada comunale Scalapato”, all’Ingegnere Giuseppe Amoroso, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n° 1319 ed ai Geologi Alessandra Cullari, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi al n°930 e Antonio Mercuri, iscritto all’Albo Regionale dei Geologi al n°509;

Vista la Deliberazione G.M. n°76 del 26.08.2011 di approvazione del progetto Preliminare;

Vista la Deliberazione G.M. n°112 del 09.12.2011 di approvazione del progetto Definitivo;

Vista la Deliberazione G.M. n°01 del 13/01/2012 di approvazione del progetto Esecutivo,

Vista la Determinazione S.T. n°42 del 22/0/2012, emessa ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per l’avvio della gara d’Appalto per la selezione dell’operatore economico e dell’offerta cui affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del medesimo decreto e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante **ribasso sull’elenco prezzi** ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006;

Vista la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°84 del 09/07/2012 recante: “Preso atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di Messa in Sicurezza cimitero e sistemazione strada comunale Scalapato – Aggiudicazione Provvisoria impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano”;

Vista la nota SUAP prot. n°212873 del 05/07/2012 recante: “Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione provvisoriaomissis”;

Vista la Determinazione S.T. n°187 del 11/07/2012 con la quale, a seguito di gara d’appalto i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta all’impresa **I.CO.GEN.** di Giuseppe Romano, con sede in Sant’Ilario dello Ionio (RC) Via Vico Uria n°6, P. IVA 02676640804, che ha offerto, sull’importo a base d’asta, il ribasso percentuale del **31,79%** e pertanto, per l’importo complessivo di € 135.68802 di cui € 120.352,75 per lavori, € 3.000,00 per Oneri Sicurezza ed € 12.335,27 per VA al 10%;

Visto il contratto d’appalto Rep. n. 41/2012 registrato a Palmi al n. 311 Vol. 1 il 24.09.2012;

Ritenuto di dover provvedere alla rimodulazione del Q.E. del progetto esecutivo a seguito dell’esperita gara d’appalto;

Vista la determinazione ST n°392 del 27/12/2012 di rimodulazione del quadro economico a seguito di gara d’appalto e per come segue:

QUADRO A

Per lavori		
A) Esecuzione Lavori	€ 120.352,75	
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	
TOTALE	€ 123.352,75	€ 123.352,75
C) Somme a disposizione		
1) Spese generali:		
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 23.046,07	
b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico	€ 5.980,88	
c) Spese per Collaudo	€ 1.469,65	
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 897,22	
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 300,00	
4) Spese per Indagini Geotecniche	€ 7.702,96	
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€ 1.807,17	
6) Imprevisti	€ 3.085,58	
7) IVA ed eventuali altre Imposte:		
- IVA sui lavori (10%)	€ 12.335,27	
- IVA su indagini geotecniche (21%)	€ 1.617,62	
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1c)	€ 980,63	
- ENPAP (2% su C1b)	€ 119,62	
- INPS (4% su C1a)	€ 921,84	
- IVA (21% su C1a + C1b + C1c + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 6.828,93	
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 1.435,00	
Totale somme a disposizione	€ 68.528,44	€ 68.528,44
Accantonamento ai sensi art. 9 c. 5 L.R. N°1/06 (25%)		€ 14.022,93
SOMMANO		€ 205.904,12
Importo Finanziamento		€ 253.582,63
ECONOMIE		€ 47.678,52

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 26.09.2012;

Precisato che:

- A causa di eventi impreveduti, dovuti alle avverse condizioni meteorologiche il fronte di frana lungo la strada Scalapato si è ulteriormente instabilizzato pregiudicando la sicurezza nell'esecuzione dei lavori nonché l'accesso ai mezzi di cantiere e privati;
- Per gli stessi motivi di cui al punto precedente è stato necessario eseguire, relativamente al cantiere ubicato nel cimitero comunale di Tritanti, lavori di consolidamento della fondazione di un muro di sostegno esistente;
- L'Amministrazione comunale ha voluto apportare miglioramenti ai lavori previsti all'interno del cimitero comunale di Tritanti prevedendo la realizzazione di ulteriori loculi rispetto a quelli da progetto esecutivo;

Vista la Determinazione ST n°183 del 14.06.2013 relativa all'approvazione della Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 del Dlgs 163/06;

Considerato che

- a seguito di incontro avuto in data 20.01.2014 con il Geom. Antonio G. Fiorenza, Responsabile del Servizio n°2 della Provincia di Reggio Calabria - Settore 13, si è ritenuto opportuno apportare alcune correzioni al Q.E. di perizia;
- a seguito delle intervenute disposizioni di legge è necessario adeguare le aliquote IVA relative alle somme ancora non liquidate;

Vista la determinazione ST n°13/2014 di rimodulazione del Q.E. della Perizia di Variante e della quale si riporta integralmente il Q.E. di perizia:

QUADRO B

Per lavori	
A) Esecuzione Lavori	€ 113.508,56
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00
TOTALE	€ 129.508,56
C) Somme a disposizione	
1) Spese generali:	
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza (Liquidate)	€ 16.626,79
aa) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza (Da liquidare)	€ 6.419,28
b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico (Liquidato)	€ 5.980,88
c) Spese per Collaudo (Da liquidare)	€ 1.469,65
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 897,22
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 300,00
4) Spese per Indagini Geotecniche (Liquidate)	€ 7.702,96
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€ 1.807,17
6) Imprevisti	€ 3.085,58
7) IVA ed eventuali altre Imposte:	
a) - IVA sui lavori (10%)	€ 12.950,86
b) - IVA su indagini geotecniche (21%) (Liquidata)	€ 1.617,62
c) - C.N.P.A.I.A. (4% su C1a + 7f) (Liquidato)	€ 691,67
d) - C.N.P.A.I.A. (4% su C1aa + C1c + 7g) (Da liquidare)	€ 325,83
e) - ENPAP (2% su C1b) (Liquidato)	€ 119,62
f) - INPS (4% su C1a) (Liquidato)	€ 665,07
g) - INPS (4% su C1aa) (Da liquidare)	€ 256,77
h) - IVA (21% su C1a + 7c + 7e + 7f) (Liquidata)	€ 3.801,66
i) - IVA (22% su C1aa + C1c + 7d + 7g) (Da liquidare)	€ 1.863,74
l) - IVA (21% su C1b) (Liquidata)	€ 1.255,98
m) - Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 1.435,00
Accantonamento ai sensi art. 9 c. 5 L.R. N°1/06 (25%)	€ 14.022,93
Totale somme a disposizione	€ 83.296,28
SOMMANO	€ 212.804,84
Importo Finanziamento	€ 253.582,63
Di cui già a carico dell'Ente – Impegno di spesa n°408 e 544/3	€ 3.582,63
ECONOMIE	€ 40.777,79

Considerato inoltre che:

- Durante l'esecuzione dei lavori per la sistemazione della Strada comunale Scalapato è Stato necessario eseguire una nuova sospensione lavori al fine di redigere una ulteriore perizia di variante in quanto durante le perforazioni per la realizzazione dei pali trivellati è stato riscontrato un orizzonte di terreno grossolano immerso in una matrice ghiaiosa-sabbiosa continua per tutto lo sviluppo della paratia, che ha impedito la realizzazione dei pali per come previsto nel progetto esecutivo;

- E' stato redatto un progetto di variante in Corso d'opera ai lavori di sistemazione della strada comunale Scalapato, del quale è stata ottenuta l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di inizio attività Prot. n° 301281 del 26/09/2013, ai sensi dell'art.5 della L.R. n° 7/98 per come modificato dall'art. 30 della L.R. n°9/2007, rilasciata dalla Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Servizio Tecnico di Reggio Calabria;

- L'Impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano con nota trasmessa al Comune di Maropati in data 23/10/2013 ha chiesto lo scioglimento del contratto d'appalto senza indennità per come previsto dal Contratto d'appalto n° 41 del 10/09/2012, registrato a Palmi il 24/09/2012 al n° 311 Vol. 1 ai Sensi dell'art.5 del contratto d'appalto Stesso;

- Con Determinazione S.T. n° 386 del 13/11/2013 è stata disposta la rescissione del contratto d'appalto Rep. n° 41/2012 registrato a Palmi il 24/09/2012 al n° 311, Vol.1, ai Sensi dell'art.5 del contratto d'appalto Stesso;

- A seguito della costruzione della rampa provvisoria per accedere all'area di cantiere sono state estirpate ulteriori piante di arancio e che, a causa delle suddette problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori, è stato necessario apportare modifiche alle strutture per il consolidamento della Strada comunale Scalapato le quali comportano acquisizione di una maggiore quantità di terreno per eseguire i lavori e quindi maggiori oneri per l'indennità di esproprio;

- A seguito della stesura della perizia di variante e suppletiva, occorre adeguare le competenze professionali del progettista e D.L. nonché quelle relative all'incentivo del R.U.P..

Considerato, pertanto, che in data 25.11.2013, acquisita al prot. com.le n. 5685, è stata presentata dal Direttore dei Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe, perizia di assestamento sensi dell'art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., costituita dai sottoriportati elaborati:

- Relazione tecnica;
- Quadro Economico;
- Relazione esplicativa espropri ed occupazione temporanea;

Vista la Determinazione ST n°401/2013 di approvazione della Perizia di Assestamento e della quale si riporta integralmente il Q.E.:

QUADRO C

Per lavori	
A) Esecuzione Lavori	€ 113.508,56
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00
TOTALE	€ 129.508,56
C) Somme a disposizione	
1) Spese generali:	
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 23.046,07
aa) Spese tecniche di Perizia di Variante e Suppletiva	€ 2.500,00
b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico	€ 5.980,88
c) Spese per Collaudo	€ 1.469,65
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 897,22
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 300,00
4) Spese per Indagini Geotecniche	€ 7.702,96
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€ 2.935,85
6) Imprevisti	€ 0,00
7) IVA ed eventuali altre Imposte:	
- IVA sui lavori (10%)	€ 12.950,86
- IVA su indagini geotecniche (21%)	€ 1.617,62
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1c + INPS)	€ 1.017,50
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1aa + INPS)	€ 104,00
- ENPAP (2% su C1b)	€ 119,62
- INPS (4% su C1a)	€ 921,84
- INPS (4% su C1aa)	€ 100,00
- IVA (21% su C1a + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 2.782,11
- IVA (21% DL + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 994,43
- IVA (21% su relazione geologica)	€ 1.255,98

- IVA (22% DL a saldo + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 1.551,50
- IVA (22% su C1aa + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 594,88
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 3.588,00
Accantonamento ai sensi art. 9 c. 5 L.R. N°1/06 (25%)	€ 14.022,93
Totale somme a disposizione	€ 86.670,52
SOMMANO	€ 216.179,08
Importo Finanziamento	€ 258.235,63
Di cui già a carico dell'Ente – Impegno di spesa n°408 e 544/3	€ 3.582,63
A carico dell'Ente da impegnare	€ 4.653,00
ECONOMIE	€ 42.056,55

Vista la Determinazione ST n°81/2014 con la quale si è ritenuto necessario modificare il Q.E. della Perizia di Assestamento in funzione delle motivazioni sopra esposte e dell'avvenuta rimodulazione del Q.E. della Perizia di Variante, giusta determinazione ST N°13/2014, e per come segue:

QUADRO D

Per lavori	
A) Esecuzione Lavori	€ 113.508,56
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00
TOTALE	€ 129.508,56
C) Somme a disposizione	
1) Spese generali:	
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza (Liquidate)	€ 16.626,79
aa) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza (Da liquidare)	€ 6.419,28
ab) Spese tecniche redazione Perizia di Variante (Da liquidare)	€ 2.500,00
b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico (Liquidato)	€ 5.980,88
c) Spese per Collaudo (Da liquidare)	€ 1.469,65
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 897,22
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 300,00
4) Spese per Indagini Geotecniche (Liquidate)	€ 7.702,96
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€ 3.332,75
6) Imprevisti	€ 3.085,58
7) IVA ed eventuali altre Imposte:	
j) - IVA sui lavori (10%)	€ 12.950,86
k) - IVA su indagini geotecniche (21%) (Liquidata)	€ 1.617,62
l) - C.N.P.A.I.A. (4% su C1a + 7f) (Liquidato)	€ 691,67
m) - C.N.P.A.I.A. (4% su C1aa + C1c + 7g) (Da liquidare)	€ 325,83
n) - C.N.P.A.I.A. (4% su C1ab) (Da liquidare)	€ 104,00
o) - ENPAP (2% su C1b) (Liquidato)	€ 119,62
p) - INPS (4% su C1a) (Liquidato)	€ 665,07
q) - INPS (4% su C1aa) (Da liquidare)	€ 256,77
r) - INPS (4% su C1ab) (Da liquidare)	€ 100,00
s) - IVA (21% su C1a + 7c + 7e + 7f) (Liquidata)	€ 3.801,66
t) - IVA (22% su C1aa + C1c + 7d + 7g) (Da liquidare)	€ 1.863,74
u) - IVA (21% su C1b) (Liquidata)	€ 1.255,98
v) - Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 1.435,00
z) - Adeguamento Diritti RUP	€ 2.153,89
Accantonamento ai sensi art. 9 c. 5 L.R. N°1/06 (25%)	€ 14.022,93
Totale somme a disposizione	€ 89.679,75
SOMMANO	€ 219.188,31
Importo Finanziamento	€ 258.440,52
Di cui già a carico dell'Ente – Impegno di spesa n°408 e 544/3	€ 3.582,63
Da impegnare con la presente Determinazione	€ 4.857,89
ECONOMIE	€ 39.252,21

Considerato inoltre che:

- L'Impresa I.CO.GEN. di Giuseppe Romano con nota trasmessa al Comune di Maropati in data 23/10/2013 ha chiesto lo scioglimento del contratto d'appalto senza indennità per come previsto dal Contratto d'appalto n° 41 del 10/09/2012, registrato a Palm i2 24/09/2012 al n° 311 Vol. 1 ai Sensi dell'art.5 del contratto d'appalto Stesso;

- Con Determinazione S.T. n° 386 del 13/11/2013 e stata disposta la rescissione del contratto d'appalto Rep. n° 41/2012 registrato a Palmi il 24/09/2012 al n° 311, Vol.1, ai Sensi dell'art.5 del contratto d'appalto Stesso;
- Con nota del 13.11.2013 prot. n. 5523 è stato chiesto al Direttore dei Lavori di predisporre apposito progetto relativo esclusivamente alle opere ancora da eseguire;
- Che in fase di contabilizzazione dei lavori già eseguiti è emerso che le opere strutturali da progetto sono due distinte e separate e riferite a due pratiche diverse presso la Regione Calabria – Servizio di Edilizia Asismica di Reggio Calabria e rispettivamente “Consolidamento cimitero” e “Consolidamento strada Scalapato” e che quindi le spese tecniche relative la collaudo dei due interventi devono essere raddoppiate rispetto al Q.E. del Progetto Esecutivo e di conseguenza incrementate di altri € 1.469,65 oltre oneri ed IVA;

Considerato, pertanto, che in data 27.11.2013, acquisita al prot. com.le n. 5717, è stato presentato dal Direttore dei Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe, il progetto relativo alle opere necessarie al completamento dell'intervento in questione e costituito dai sotto riportati elaborati:

- Relazione tecnica;
- Quadro Economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Planimetria cimitero Tritanti – rete raccolta e smaltimento acque piovane;
- Libretto dei ferri;
- Piano di sicurezza e Coordinamento;
- Faldone calcoli di stabilità e disegni esecutivo muro di sostegno strada Scalapato;

e del quale si riporta il Q.E.:

Per lavori	
A) Esecuzione Lavori	€ 65.274,40
B) A detrarre ribasso d'asta del 31,79%	€ 20.750,73
C) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.176,76
TOTALE	€ 45.700,43
C) Somme a disposizione	
1) Spese generali:	
a) Spese Tecniche di Progettazione e relazione geotecnica	€ 4.743,81
b) Spese per Collaudo (Consolidamento strada Scalapato)	€ 1.469,65
) Imprevisti	
7) IVA ed eventuali altre Imposte:	
- IVA sui lavori (10%)	€ 4.570,04
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1b e INPS)	€ 256,12
- INPS (4% su C1a)	€ 189,75
IVA (22% su C1a + C1b + C.N.P.A.I.A.+ INPS)	€ 1.465,04
Totale somme a disposizione	€ 12.694,41
SOMMANO	€ 58.394,84

Vista la Determinazione ST n°429 del 27/11/2013 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di completamento presso la strada Scalapato;

Vista la nota del 19.11.2013 prot. n. 5590 con la quale è stata richiesta la disponibilità all'esecuzione dei lavori di completamento al 2° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Giurleo Costruzioni SAS” ed alla quale non è succeduta formale accettazione;

Vista la nota del 16.12.2013 prot. n. 6016 con la quale è stata richiesta la disponibilità all'esecuzione dei lavori di completamento al 3° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Costruzioni Generali Pitasi SRL” ed alla quale non è succeduta formale accettazione;

Vista la nota del 31.12.2013 prot. n. 6267 con la quale è stata richiesta la disponibilità all'esecuzione dei lavori di completamento al 4° classificato in ordine di aggiudicazione ed individuato nella Ditta “Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL”;

Vista l'accettazione all'esecuzione dei lavori di completamento di che trattasi da parte della Ditta “Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL” giusta nota acquisita agli atti di quest'Ente in data 07.01.2014 prot. n.28;

Vista la richiesta avanzata presso la SUAP di Reggio Calabria di verifica dei requisiti dell'impresa 4° classificata onde poter procedere alla nuova aggiudicazione definitiva dei lavori;

Vista la nota della SUAP di Reggio Calabria di avvenuta acquisizione della documentazione inerente l'impresa "Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL";

Verificata l'idoneità della documentazione acquisita;

Vista la nota del 06.03.2014 prot. n. 1197 del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione secondo la quale nulla-osta affinché lo scrivente possa ricoprire l'incarico di RUP, causa l'incompatibilità procedurale del Precedente Responsabile;

Vista la Determinazione ST n°95 del 06/03/2014 relativa alla nuova aggiudicazione Definitiva dei Lavori all'impresa "Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni SRL"

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 49/2014 siglato il 12.05.2014;

Vista il verbale di consegna dei lavori in data 02.04.2014;

Vista la richiesta di concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 159 comma 8 del DPR 207/2010 e s.m.i., di giorni 30 (trenta), avanzata dall'impresa appaltatrice ed acquisita agli atti di quest'Ente in data in data 09.05.2014 prot. n. 2295;

Acquisito parere favorevole in merito alla concessione della proroga in questione da parte del Direttore dei Lavori Ing. Amoroso Giuseppe, anche in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che hanno rallentato considerevolmente l'esecuzione dei lavori;

Vista la Determinazione ST n°218/2014 relativa alla concessione della proroga per l'ultimazione dei lavori fissando al 15.06.2014 il giorno ultimo per il completamento dei lavori;

Vista la Determinazione ST n°317 del 17/07/2014 relativa all'approvazione e liquidazione del SAL n°1 ed Ultimo dei lavori di completamento presso la strada Scalapato;

Vista la Determinazione ST n°318 del 17/07/2014 relativa all'approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei Lavori di completamento presso la strada Scalapato;

Vista la Determinazione ST n°18 del 16/01/2015 relativa all'approvazione del C.R.E. dei Lavori di completamento presso la strada Scalapato;

Vista la Determinazione ST n°19 del 16/01/2015 relativa all'approvazione e liquidazione Stato Finale e C.R.E. – Impresa ICOGEN di Romano Giuseppe dei Lavori di "Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato"

Considerato quindi che il quadro economico finale è il seguente:

Quadro Finale

Per lavori	
A) Esecuzione Lavori	€ 113.376,31
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00
TOTALE	€ 129.376,31
C) Somme a disposizione	
1) Spese generali:	
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza (Liquidate IVA 21%)	€ 16.626,79
aa) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza (Liquidate IVA 22%)	€ 6.424,08
b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico (Liquidate IVA 21%)	€ 5.980,88
c) Spese per Collaudo (Liquidate IVA 22%)	€ 1.469,65
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 897,22
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 225,00
4) Spese per Indagini Geotecniche (Liquidate IVA 21%)	€ 7.702,96
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€ 3.332,75
7) IVA ed eventuali altre Imposte:	
u) - IVA sui lavori (10%)	€ 12.937,63
v) - IVA su indagini geotecniche (21%)	€ 1.617,62
w)- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a + 7g)	€ 691,67
x) - C.N.P.A.I.A. (4% su C1aa + C1c + 7h)	€ 326,03
f) - ENPAP (2% su C1b)	€ 119,62
g) - INPS (4% su C1a)	€ 665,07
h) - INPS (4% su C1aa)	€ 256,96
j) - IVA (21% su C1a + 7c + 7f + 7g)	€ 3.801,66
k) - IVA (22% su C1aa + C1c + 7d + 7h)	€ 1.864,88
u) - IVA (21% su C1b)	€ 1.255,98
v) - Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 1.435,00
Accantonamento ai sensi art. 9 c. 5 L.R. N°1/06 (25%)	€ 14.022,93

Totale somme a disposizione	€ 81.654,39
SOMMANO	€ 211.030,70
Importo Finanziamento	€ 250.000,00
Somme a carico dell'Ente – Impegni di spesa n.ri 408, 544/3, cap. 1086	€ 3.582,63
ECONOMIE	€ 42.551,93

Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione delle competenze tecniche di Progettazione della Perizia di Variante di cui alla Determinazione ST n°81/2014 e Progettazione lavori di completamento presso la strada comunale Scalapato di cui alla determinazione ST n°429/2013;

Vista la Fattura n°1 del 16.01.2015 presentata dal tecnico incaricato ed acquisita agli atti in data 16.01.2015 al prot. n. 196;

Ritenuto che per la fase specifica sono da riconoscere al professionista **Ing. Amoroso Giuseppe**, quali competenze tecniche di Progettazione della Perizia di Variante di cui alla Determinazione ST n°81/2014 e Progettazione lavori di completamento presso la strada comunale Scalapato di cui alla determinazione ST n°429/2013 per complessivi € 9.558,57 di cui € 7.243,81 per competenze, € 301,34 per Inarcassa (4%), € 289,75 di oneri I.N.P.S. ed € 1.723,67 per IVA al 22%;

Dato atto del Codice CIG: XA403A0F02;

Dato atto che il Codice **CUP** del progetto di lavori è: **B43B11000600006;**

Visto l'art. 3 del D.L. 174/2012;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n.267;

Visto l'intero D.Lgs 267/2000;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **Di approvare** il Quadro Finale dei lavori dal quale risultano economie per € 42.551,93;
- 3) **Di approvare** le competenze tecniche di tecniche di Progettazione della Perizia di Variante di cui alla Determinazione ST n°81/2014 e Progettazione lavori di completamento presso la strada comunale Scalapato di cui alla determinazione ST n°429/2013 per complessivi € 9.558,57 di cui € 7.243,81 per competenze, € 301,34 per Inarcassa (4%), € 289,75 di oneri I.N.P.S. ed € 1.723,67 per IVA al 22%, per come in fattura specificato;
- 4) **Di liquidare, come liquida**, a favore dell'**Ing. Giuseppe Amoroso**, l'onorario di Progettazione della Perizia di Variante di cui alla Determinazione ST n°81/2014 e Progettazione lavori di completamento presso la strada comunale Scalapato di cui alla determinazione ST n°429/2013 per complessivi € 9.558,57 di cui € 7.243,81 per competenze, € 301,34 per Inarcassa (4%), € 289,75 di oneri I.N.P.S. ed € 1.723,67 per IVA al 22%, per come in fattura specificato;
- 5) **Di emettere mandato** a favore del professionista sopradescritto, per tramite Bonifico Bancario per come in fatture riportato;
- 6) **Di dare atto** che il CIG è **XA403A0F02** ed il Codice **CUP** è **B43B11000600006**, da riportare nel relativo mandato di pagamento;
- 7) **di Dare atto** che agli oneri necessari si farà fronte per €6.259,70 – €2.704,00 - € 594,88 con fondi di bilancio individuati al cap. 1086 e rispettivi impegni n.ri 235/2014, 60/2014 e 25/2015;
- 8) **Di imputare**, l'importo complessivo di € 9.558,57 al Cap. 1086;
- 9) **Di trasmettere** la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
- 10) **Di Disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to **Geom. Giuseppe Seminara**

OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento di "Lavori di "Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato". Liquidazione competenze tecniche di progettazione Perizia di Variante e di progettazione dei Lavori di Completamento a seguito di rescissione di contratto d'appalto ed approvazione Quadro Finale dei Lavori"

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:

- dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
- dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all'oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla lettera _C____):
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Giuseppe Seminara

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

il Comune di Matropati, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di "Lavori di "Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato". Liquidazione competenze tecniche di progettazione Perizia di Variante e di progettazione dei Lavori di Completamento a seguito di rescissione di contratto d'appalto ed approvazione Quadro Finale dei Lavori", ha pubblicato nel proprio sito Web (www.comune.maropati@asmenet.it):

- l'importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Giuseppe Seminara

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di "Lavori di "Messa in Sicurezza Cimitero e Sistemazione Strada Comunale Scalapato". Liquidazione competenze tecniche di progettazione Perizia di Variante e di progettazione dei Lavori di Completamento a seguito di rescissione di contratto d'appalto ed approvazione Quadro Finale dei Lavori",

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Giuseppe Seminara



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 26 DEL 26.01.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Maropati, lì 26.01.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giuseppe Seminara

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Maropati, lì 26.01.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 9.558,57 con imputazione al Cap. 1086 per € 6.259,70 – € 2.704,00 - € 594,88 impegni di spesa n.ri 235/2014, 60/2014 e 25/2015.

Emesso Mandato di Pagamento n° _____ del _____

Maropati, lì 26.01.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Domenico Carullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE