



# COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI TECNICI

## DETERMINAZIONE n.275 del 30.09.2015

Oggetto	Lavori di ripristino della viabilità urbana. Lavori Complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. Approvazione contabilità finale e C.R.E.
---------	---

**Il sottoscritto** Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il D.P.R. 05.10.2011 n. 207

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Vista** la Deliberazione G.M. n. 02 del 26.01.2015, recante, "Approvazione P.E.G. per l'esercizio finanziario anno 2015";

**Vista** la Deliberazione di G.M. n°80 del 30.09.2011 con la quale è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile dei Servizi Tecnici per la redazione della progettazione dei lavori di ripristino della viabilità urbana per l'importo di € 198.000,00;

**Vista** la deliberazione di C.C. n°40 del 02.02.2011 con la quale è stato integrato il piano comunale delle opere pubbliche per l'anno 2011;

**Vista** la Deliberazione di C.C. n°41 del 02.02.2011 con la quale è stata iscritta la previsione di € 198.000,00 relativa alla realizzazione dell'opera de quo nel bilancio 2011 mediante contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

**Vista** la Deliberazione G.M. n°86 del 12.10.2011 di approvazione del progetto Preliminare;

**Vista** la Deliberazione G.M. n°103 del 11.11.2011 di approvazione del progetto Definitivo/esecutivo;

**Visto il Quadro Economico** del progetto esecutivo e per come segue:

### Quadro A

<b>Per lavori</b>		
A) Esecuzione Lavori	€ 154.611,71	
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
	<b>TOTALE</b> € 159.611,71	€ 159.611,71
<b>C) Somme a disposizione</b>		
1) Spese generali:		
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 0,00	
<b>b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico</b>	€ 0,00	
c) Spese per Collaudo	€ 0,00	
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale - 0,50%)	€ 798,06	
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00	
4) Spese per Indagini Geotecniche	€ 0,00	
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€ 0,00	
6) Imprevisti	€ 379,54	
<b>7) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>		
- IVA sui lavori (21%)	€ 33.518,46	
- IVA su indagini geotecniche (21%)	€ 0,00	
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1c)	€ 0,00	
- ENPAP (2% su C1b)	€ 0,00	
- INPS (4% su C1a)	€ 0,00	
- IVA (21% su C1a + C1b + C1c + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 0,00	
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 3.192,23	
	<b>Totale somme a disposizione</b> € 38.388,29	€ 38.388,29
	<b>SOMMANO</b> € 198.000,00	€ 198.000,00

**Dato atto** che alla copertura della spesa si è provveduto mediante Prestito Contratto con la C.D.P. s.p.a. – POS. n°4554364, le cui rate di ammortamento sono a carico dell’Ente;

**Vista la Determinazione S.T. n°360 del 14/12/2012**, emessa ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per l’avvio della gara d’Appalto per la selezione dell’operatore economico e dell’offerta cui affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del medesimo decreto e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006;

**Ritenuto** che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP), giusta Deliberazione C.C. n°59 del 05/11/2010, e pertanto in seno a tal struttura l’appalto è stato esperito;

**Vista** la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°91 del 30/04/2013 recante: “Preso atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di Ripristino viabilità urbana – Aggiudicazione Provvisoria impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli”;

**Vista** la nota SUAP prot. n°0151218 del 13/05/2013 recante: “Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione provvisoria .....omissis .....” acquisita agli atti di quest’Ente in data 14.05.2013 prot. n. 2348;

**Vista** la Determinazione ST n°142/2013 relativa all’aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi;

**Vista** la determinazione ST n°145/2013 relativa alla rimodulazione del Q.E. a seguito di adeguamento aliquota IVA ed inserimento competenze tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva e della quale si riporta il Q.E. rimodulato:

#### Quadro B

<b>Per lavori</b>		
A) Esecuzione Lavori	€ 154.611,71	
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 159.611,71</b>	<b>€ 159.611,71</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>		
1) Spese generali:		
a) Spese Tecniche di D.L.	€ 3.099,99	
b) Spese Tecniche di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.808,33	
c) Spese Tecniche per misure e contabilità	€ 1.439,82	
d) Spese Tecniche per Certificato di Regolare Esecuzione	€ 306,04	
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 798,06	
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00	
4) Spese per Indagini Geotecniche	€ 0,00	
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€ 0,00	
6) Imprevisti	€ 9.241,14	
<b>7) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>		
- IVA sui lavori (10%)	€ 15.961,17	
- IVA su indagini geotecniche (21%)	€ 0,00	
- C.N.P.A.I.A. (4% voci da C1a a C1d)	€ 266,17	
- ENPAP (2% su C1b)	€ 0,00	
- INPS (4% voci da C1a a C1d)	€ 266,17	
- IVA (21% su comp. tecniche + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 1.509,17	
- Art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 3.192,23	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 38.388,29</b>	<b>€ 38.388,29</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 198.000,00</b>	<b>€ 198.000,00</b>

**Vista la Determinazione ST n°190/2013** di Rimodulazione del Q.E. a seguito di aggiudicazione definitiva e di nuovo calcolo delle competenze tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione e per come segue:

#### Quadro C

<b>Per lavori</b>		
A) Esecuzione Lavori (Al netto del ribasso d’asta del 31,7952%)	€ 105.452,60	
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 110.452,60</b>	<b>€ 110.452,60</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>		
1) Spese generali:		
a) Spese Tecniche di D.L.	€ 3.844,85	
b) Spese Tecniche di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.812,06	
c) Spese Tecniche per misure e contabilità	€ 1.465,54	
d) Spese Tecniche per Certificato di Regolare Esecuzione	€ 363,42	
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 798,06	
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00	
4) Spese per Indagini Geotecniche	€ 0,00	

5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€	0,00	
6) Imprevisti	€	0,00	
<b>7) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>			
- IVA sui lavori (10%)	€	11.045,26	
- IVA su indagini geotecniche (21%)	€	0,00	
- C.N.P.A.I.A. (4% voci da C1a a C1d)	€	339,43	
- ENPAP (2% su C1b)	€	0,00	
- INPS (4% voci da C1a a C1d)	€	339,43	
- IVA (21% su comp. tecniche + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€	1.924,60	
- Art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€	3.192,23	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>26.624,88</b>	€ <b>26.624,88</b>
<b>ECONOMIE</b>	€	<b>60.922,52</b>	€ <b>60.922,52</b>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>198.000,00</b>	€ <b>198.000,00</b>

**Considerato che:**

- In sede di esecuzione degli scavi per l'abbassamento stradale di via Risorgimento si è verificata la rottura della condotta principale dell'acquedotto comunale ubicata ad una profondità maggiore rispetto al fondo dello scavo;
- Approfondito lo scavo per accertare la motivazione della rottura e, conseguentemente, per eseguire la riparazione della stessa, si è riscontrato che la condotta in questione presentava un grado di deterioramento eccessivo dovuto a vetustà ed alla mancanza di un adeguato sistema di protezione della condotta stessa;
- Eseguiti ulteriori saggi lungo il tratto in cui era previsto l'abbassamento della sede stradale si è riscontrato che anche in tali punti la condotta presentava un cattivo stato di conservazione e quindi eccessivo degrado;

**Considerato, pertanto,** che in data 25.11.2013, acquisita al prot. com.le n. 5684, è stata presentata dal Direttore dei Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe, perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., costituita dai sottoriportati elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico;
- Quadro Economico;
- Quadro Comparativo;
- Schema Atto di Sottomissione;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

**Vista** la Determinazione ST N°327/2013 relativa all'approvazione della Perizia di Variante e della quale si riporta in Q.E.:

<b>Per lavori</b>	
A) Esecuzione Lavori	€ 124.704,86
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>	€ <b>129.704,86</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>	
<b>1) Spese generali:</b>	
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 8.485,87
b) Competenze tecniche di redazione Perizia di variante, DL e coord. sicurezza	€ 6.598,74
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 798,06
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00
4) Imprevisti	€ 2.500,00
<b>7) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>	
- IVA sui lavori (10%)	€ 12.970,48
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1b)	€ 603,38
- INPS (4% su C1a C1b)	€ 627,51
- IVA (22% su C1a + C1b + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 3.589,41
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 3.192,23
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ <b>39.865,68</b>
<b>SOMMANO</b>	€ <b>169.570,54</b>
<b>Totale Intervento</b>	€ <b>198.000,00</b>
<b>ECONOMIE</b>	€ <b>28.429,46</b>

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 04.09.2013;

**Considerato** che a seguito di apposito sopralluogo con il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Amoroso sono risultati necessari alcuni lavori migliorativi non preventivabili nel progetto esecutivo e per come segue:

1. migliorare l'ancoraggio dei profili metallici a sostegno della rete di protezione del cavalcavia di via Roma, avendo verificato che la soluzione progettuale adottata non può essere impiegata a causa dell'eccessivo deterioramento dei montanti esistenti, adottando apposite piastre metalliche ancorate con tirafondi al piano in calcestruzzo del cavalcavia e non più saldate ai montanti esistenti.
2. prevedere l'impiego di ulteriori quantità di bitume al fine di risagomare e rendere uniformi alcuni tratti di pavimentazione eccessivamente avvallati;
3. Realizzazione di un muro di controripa lungo un tratto della Via Europa e della Via Risorgimento;
4. sistemare alcuni tratti di fognatura lungo via Risorgimento e Corso Umberto che sono oggetto di continui cedimenti, anche in considerazione del fatto che una volta ultimate le opere di pavimentazione stradale per poter intervenire sarà sicuramente necessario rimuovere il nuovo strato di bitume;

**Vista** la nota del Responsabile del Procedimento Prot. n. 2149 del 30.04.2014 con la quale si autorizza il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Amoroso a voler predisporre apposito progetto per addivenire all'esecuzione dei predetti interventi complementari e migliorativi;

**Visto** il progetto dei lavori Complementari presentato dal tecnico Incaricato Ing. Giuseppe Amoroso, già Direttore dei Lavori, ed acquisito agli atti in data 18.11.2014 prot. n. 5960 e del quale si riporta il Q.E.:

<b>A)</b>	Lavori a Misura	
A1	Per Lavori di progetto	€ 40.184,02
	A detrarre ribasso d'asta del 31,7952%	€ -12.776,59
	Totale netto Opere Complementari	€ <b>27.407,43</b>
A2	Attuazione piano di Sicurezza	€ 100,00
	<b>SOMMANO PER LAVORI</b>	€ <b>27.507,43</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
B1	Competenze Tecniche Progettazione	€ 500,00
B2	Competenze Tecniche DL, Contabilità e C.R.E.	€ 1.400,00
B3	Competenze Tecniche Coordinamento sicurezza in fase progettuale	€ 400,00
B4	Competenze Tecniche Coordinamento sicurezza in fase esecutiva	€ 600,00
B5	Competenze Tecniche per relazione geologica/geotecnica	€ 500,00
B6	Competenze Tecniche per collaudo statico	€ 500,00
<b>C)</b>	<b>IVA ed altre imposte</b>	
C1	IVA sui lavori (10%)	€ 2.750,74
C2	CNPAIA (4%)	€ 162,24
C3	INPS (4%)	€ 156,00
C4	IVA su competenze tecniche, INPS e CNPAIA (22%)	€ 928,02
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ <b>7.897,00</b>
	<b>Totale opere complementari</b>	€ <b>35.404,43</b>

**Dato atto** che il progetto delle opere complementari, per come redatto, consente di conseguire quanto previsto, ed evidenzia il rispetto dell'art. 57 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

**Ritenuto che** le predette opere complementari sono affidate al medesimo operatore economico esecutore del progetto principale, per l'economicità dell'attuazione e con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta del progetto principale ovvero del **31,7952%**;

**Dato atto pertanto** che alla copertura finanziaria dell'intervento si farà fronte con le economie sull'intervento principale pari ad € **31.208,28**, allocate al cap 3476 e per € **4.196,15** con i fondi al cap 1086 del Bilancio di Previsione anno 2015

**Dato atto** che per le opere complementari di che trattasi si verifica il rispetto di quanto dettato dall'art. 57 comma 5 lettera a.1) e a.2) del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione St n°497 del 18/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori complementari e gli stessi sono stati affidati all'Impresa **Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli. Con sede in Via san rocco n°94, Varapodio (RC) P.I. 01489610806**, già esecutore del progetto principale in forza del Contratto d'appalto rep. Rep. n. 43/2013 registrato sul portale telematico dell'Agenzia del Territorio Serie 1T numero 2410 del 31.07.2013, con le stesse condizioni dal medesimo previste e con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta del **31,7952%**;

**Visto** il contratto aggiuntivo siglato in data 08.01.2015;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori complementari di che trattasi del giorno 05.03.2015;

**Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori del 16.04.2015;

**Visti** gli atti di contabilità dei lavori complementari e relativi al SAL n°1 ed Ultimo a tutto il 16.04.2015 pari ad € 27.391,30, di cui € 27.291,30 per lavori ed € 10,00 per oneri di sicurezza trasmessi dal D.LL. giusta nota del 27.04.2015 prot. n. 1886;

**Visto** il Certificato di Pagamento n°1 redatto dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta un credito per l'impresa pari ad € 27.200,00 al netto delle detrazioni e dell'IVA al 10%;

**Vista** la Fattura elettronica n. 2/PA del 29.04.2015, presentata dalla Ditta **Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli.**, ed acclarata al protocollo di questo Ente al n.ro 1989 in data 04.05.2015 per un importo complessivo di € 29.920,00 di cui € 27.200,00 per lavori ed € 2.720,00 per I.V.A al 10%, relativa all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

**Vista** la Determinazione ST n°131/2015 con la quale si è provveduto ad approvare e liquidare le lavorazioni di cui al SAL n°1 ed Ultimo a tutto il 16.04.2015 dei lavori complementari;

**Visti** gli atti di contabilità finale la Relazione sul conto Finale redatti dal D.L. incaricato e trasmessi in data 04.05.2015 prot. n°1981, e dell'importo complessivo di € 27.391,30 al netto del ribasso d'asta del 30,938% e dell'IVA come per legge;

**Considerato** che dalla predetta documentazione risulta un credito residuo all'impresa di € 191,30 oltre IVA come per legge;

**Vista** la Relazione a Strutture Ultimate ed il C.R.E. trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 31.08.2015 prot. n. 4017;

**Visto** il Certificato di Collaudo Statico trasmesso dal collaudatore designato in data 31.08.2015 prot. n. 4016;

**Vista** la Fattura elettronica n°3/PA del 05/05/2015 dell'impresa esecutrice acquisita agli atti di questo Ente il 01/09/2015 prot. n°4055 di complessivi € 210,43 di cui € 191,30 di imponibile ed € 19,13 per IVA al 10% e relativa al SAL Finale dei lavori complementari;

**Ritenuto** che ricorrono le condizioni per la liquidazione del credito residuo all'impresa e scaturente dal C.R.E. e l'approvazione degli atti di contabilità finale e del C.R.E.;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visto** l'art. 3 del D.L. 174/2012;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n.267;

**Visto** l'intero D.Lgs 267/2000;

**Ritenuto** che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, come approva, gli atti di contabilità finale ed il C.R.E. relativamente ai "Lavori di ripristino della viabilità urbana – Lavori complementari";
2. Di prendere atto della Relazione a strutture ultimate trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 31.08.2015 prot. n. 4017;
3. Di prendere atto del Certificato di Collaudo Statico trasmesso dal collaudatore designato in data 31.08.2015 prot. n. 4016;
4. Di prendere atto della Fattura elettronica n°3/PA del 05/05/2015 dell'impresa esecutrice acquisita agli atti di questo Ente il 01/09/2015 prot. n°4055 di complessivi € 210,43 di cui € 191,30 di imponibile ed € 19,13 per IVA al 10% e relativa al SAL Finale dei lavori complementari;
5. Di liquidare all'impresa **Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli., con sede in Via San Rocco n°94, Varapodio (RC) P.I. 01489610806** la fattura elettronica n. 3/PA del 05.05.2015, di € 210,43 di cui € 191,30 di imponibile ed € 19,13 per IVA al 10%, relativa al SAL Finale dei lavori di "**Ripristino della viabilità urbana – Lavori complementari**";
6. Di dare atto che il codice CIG è **4783643315**;
7. di dare atto che il codice CUP è **B47H11001770004**;
8. **Di emettere mandato** all'impresa **Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli.**, per tramite Bonifico Bancario per come in fattura riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente prescrizione:

- erogazione delle somme da parte della C.D.P. s.p.a sul prestito Pos. n°4554364;
  - acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva;
9. **Di dare atto** che i codici CIG e CUP dovranno essere riportati nel relativo mandato di pagamento;
  10. **di Dare atto** che agli oneri necessari per l'esecuzione dell'intervento si farà fronte con le somme di cui al contratto di prestito stipulato da questo Ente in data 06/12/2011 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e con oneri di ammortamento a carico di questo Ente, POS. 4554364 di € 198.000,00;
  11. **Di dare atto** che alla procedura di che trattasi è applicabile il meccanismo dello Split Payment, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e del Comunicato stampa del M.E.F. n°07/2015;
  12. **Di impegnare** l'importo complessivo di € 210,43 al Cap. 3476 delRedigendo Bilancio;
  13. **Di trasmettere** la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
  14. **Di Disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente.
  15. **Di trasmettere** la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici  
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

---

**OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento di "Lavori di ripristino della viabilità urbana. Lavori Complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. Approvazione contabilità finale e C.R.E."**

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:

- dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
- dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all'oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla lettera C):
  - a) autorizzazione o concessione;
  - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ing. Fabio Tracuzzi

---

**OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.**

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

il Comune di Maropati, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di **"Lavori di ripristino della viabilità urbana. Lavori Complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. Approvazione contabilità finale e C.R.E."**, ha pubblicato nel proprio sito Web ([www.comune.maropati@asmenet.it](http://www.comune.maropati@asmenet.it)):

- l'importo delle somme liquidate.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ing. Fabio Tracuzzi

---

**OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di "Lavori di ripristino della viabilità urbana. Lavori Complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. Approvazione contabilità finale e C.R.E."**

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
  - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
  - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
  - legami professionali;
  - legami societari;
  - legami associativi;
  - legami politici;
  - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ing. Fabio Tracuzzi



# COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 275 DEL 30.09.2015

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.**

Maropati, lì 30.09.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

.....

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.**

Maropati, lì 30.09.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Rag. Domenico Carullo

.....

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 210,43 con imputazione al Cap.3476 impegno n. 486/15.

Maropati, lì 30.09.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Rag. Domenico Carullo

Emesso Mandato di Pagamento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Lì,

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**