



COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n° 292 del 28/09/2012

Oggetto	Interventi Integrati per il Consolidamento del Centro Abitato di Maropati (Via Risorgimento)- Piano Generale degli Interventi per la Difesa del Suolo in Calabria - Prima Fase (art. 1 comma 6 dell'O.P.C.M. n. 3741 del 18/02/2009). Approvazione Stato Finale e Collaudo Tecnico-Amministrativo -----
----------------	--

Il sottoscritto Arch. Michele Politanò, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la Deliberazione C.C. n°50 del 30/12/2011 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni del Responsabile del Servizio Tecnico;

Vista la Deliberazione G.M. n°4 del 23/01/2012 recante Approvazione PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2012".

Vista la Deliberazione G.R. n°150 del 27/02/2010 recante "Presenza d'atto del Piano Generale degli Interventi di Difesa del Suolo di Prima Fase redatto dal Commissario Delegato per l'Emergenza Idrogeologica (ex O.P.C.M. 3741 del 18/02/2009) e ricognizione delle risorse per la copertura degli interventi previsti dall'Ordinanza del Commissario Delegato n°5 del 24/02/2010.

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato n°5/3741/2009 del 21/02/2010 allegata alla Deliberazione G.R. n°150/2010;

Visto l'allegato n°1 alla Delibera G.R. n°150/2010 recante "PIANO INTERVENTI DI FASE 1";

Visto l'Allegato n°2 alla Delibera G.R. n°150/2010 recante "Elenco ed Elaborati Cartografici delle Aree da Classificare in Via Provvisoria come Aree a Rischio";

Visto il Decreto n°2982 del 15/03/2010 di approvazione del disciplinare di finanziamento;

Visto il Disciplinare di Finanziamento regolante i rapporti fra la Regione Calabria e gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario delegato del 21/02/2010 n°05/3741/2009;

Vista la nota del Commissario Delegato prot. n°334 del 09/03/2010 ed acquisita agli atti di questo Ente il 17/03/2010 prot. n°2155, con la quale si comunica l'avvenuto inserimento nel piano di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €600.000,00;

Vista la nota della Regione Calabria – Dipartimento 9 – Settore 2 prot. n°5591 del 23/03/2010 ed acquisita agli atti di questo Ente il 24/03/2010 prot. n°2322 recante "Piano Generale degli Interventi per la Difesa del Suolo in Calabria - Prima Fase, approvato con Ordinanza Commissariale n°5/3741/2009 del 21/02/2010. Notifica D.G.R. n°150 del 27/02/2010, decreto di approvazione del disciplinare e decreto di concessione del finanziamento", con la quale si richiede, tra l'altro, la dichiarazione di accettazione del finanziamento;

Vista la Deliberazione G.M. n°48/2010 recante "Piano Generale degli Interventi per la Difesa del Suolo in Calabria - Prima Fase (art. 1 comma 6 dell'O.P.C.M. n. 3741 del 18/02/2009) - Interventi integrati per il consolidamento del Centro Abitato di Maropati (Via Risorgimento, Via San Giovanni, Via Treves), Codice Inter. RC071, Cod. oper. 14.010 - Importo € 600.000,00. – presa d'atto dell'avvenuta concessione del finanziamento e dichiarazione di accettazione";

Vista la Determinazione S.T. n°103 del 09/04/2010 con la quale, a seguito di procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è stato incaricato l'ing. F. A. Cavallaro per i servizi di Progettazione, D.L., Coordinamento Sicurezza;

Vista la Determinazione S.T. n°112 del 16/04/2010 con la quale, procedendo ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è stato incaricato il Geologo Luigi Carbone, della predisposizione degli studi geologici;

Vista la Deliberazione G.M. n°73 del 13/05/2010 di approvazione del progetto Preliminare;

Vista la Determinazione S.T. n°214/2010 di approvazione del progetto definitivo;

Visto il parere favorevole, in merito all'esecuzione dell'intervento, rilasciato dall'Autorità di Bacino Regionale in data 24/08/2010 prot. n°100003355, ed acquisito agli atti di questo Ente il 30/08/2010 prot. n°6045;

Vista la Deliberazione G.M. n°140 del 13/10/2010 di approvazione del progetto Esecutivo, del quale si riporta integralmente il Quadro economico:

(Quadro A)

Per lavori	Imp. Parziali	Imp. Totali
1.a) Esecuzione Lavori	€ 440.000,00	
1.b) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.000,00	
1.C	€ 449.000,00	€449.000,00
Somme a disposizione		
2.a) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
2.b) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
2.c) Imprevisti	€ 397,06	
2.d) Acquisizione aree o immobili	€ 7.000,00	
2.e) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. (Prog., D.L., Coordinamento sicurezza, ecc.)	€ 46.700,00	
2.f) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico	€ 10.135,57	
2.g) Spese per Collaudo Statico, in C.O. e Tecnico Amministrativo	€ 5.000,00	
2.h) Spese generali Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale)	€ 2.245,00	
2.i) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00	
2.l) Spese incentivo al RUP (0,40%)	€ 1.796,00	
Totale competenze tecniche e spese		
2.m) Spese per Indagini Geognostiche	€ 15.396,00	
IVA ed eventuali altre Imposte:		
4.a) IVA sui lavori (10%)	€ 44.900,00	
4.c) Contributo Cassa (2%) sulle competenze tecniche	€ 1.236,71	
4.d) IVA su competenze tecniche (20%)	€ 12.614,46	
4.e) IVA su indagini geognostiche (20%)	€ 3.079,20	
Totale somme a disposizione	€ 151.000,00	€151.000,00
SOMMANO	€ 600.000,00	€ 600.000,00

Dato atto che il progetto è stato regolarmente depositato, per competenza, presso il Servizio di Edilizia Asismica di RC, Prat. n°1020421 prot. n°7749 del 13/10/2010;

Vista la Deliberazione C.C. n°59 del 05/11/2010 con la quale questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante Provinciale di RC;

Vista la Determinazione S.T. n°315 del 10/11/2010 con la quale è stata avviata, mediante Procedura Aperta, il procedimento per la selezione degli operatori economici e delle offerte con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

Vista la Determinazione S.T. n°316 del 10/11/2010 inerente la liquidazione della contribuzione dovuta alla autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Vista la Determinazione S.T. n°317 del 10/11/2010 inerente la liquidazione degli oneri di gestione a favore della Stazione Unica Appaltante di RC;

Visto il Verbale di gara del 17/12/2010, che anche se non allegato è parte integrante della presente, con il quale i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria all'Impresa Geobeton s.r.l. con sede in Marcellinara (CZ) loc. Ganguzza zona Industriale P.IVA 01212540791 per l'importo complessivo di €315.191,60 oltre IVA di cui €306.191,60 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,411% ed €9.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Determinazione ST n°8 del 24.01.2011 relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi;

Vista la Deliberazione G.M. n°19 del 16.03.2011 di rimodulazione del Quadro Economico a seguito di gara d'appalto, della quale si riporta il Q.E. medesimo rimodulato:

(Quadro B)

PER LAVORI	Imp. Parziali	Imp. Totali
1.a) Esecuzione Lavori	€ 306.191,60	
1.b) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.000,00	
1.C	€ 315.191,60	€ 315.191,60
Somme a disposizione		
2.a) Imprevisti (5% dell'importo netto di aggiudicazione)	€ 15.759,58	
2.b) Acquisizione aree o immobili (Servitù di passaggio per Esec. Lavori)	€ 7.000,00	

2.c) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. (Prog., D.L., Coord. sicurezza, ecc.)	€ 46.700,00	
2.e) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico	€ 10.135,57	
2.f) Spese per Collaudo Statico, in C.O. e Tecnico Amministrativo	€ 5.000,00	
2.g) Spese generali Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale)	€ 2.245,00	
2.h) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00	
2.i) Spese incentivo al RUP (0,40%)	€ 1.796,00	
2.l) Spese per Indagini Geognostiche	€ 15.396,00	
IVA ed eventuali altre Imposte:		
3.a) IVA sui lavori (10%)	€ 31.519,16	
3.b) IVA su imprevisti (10%)	€ 1.575,96	
3.c) Contributo Cassa (2%) sulle competenze tecniche	€ 1.236,71	
3.d) IVA su competenze tecniche (20%)	€ 12.614,46	
3.e) IVA su indagini geognostiche (20%)	€ 3.079,20	
Totale somme a disposizione	€ 154.557,64	€ 154.557,64
Economie Conseguite	€ 130.250,76	€ 130.250,76
SOMMANO TOTALE FINANZIAMENTO	€ 600.000,00	€ 600.000,00

Visto il contratto d'appalto rep. n°33/2011 e registrato a Palmi il 14/04/2011 al n°110/1, stipulato tra il Comune di Maropati e l'operatore aggiudicatario identificato nell'impresa "Geobeton Srl" con sede in Marcellinara (CZ) – C.da Ganguzza, Zona Industriale - P.IVA 01212540791;

Vista il verbale di consegna dei lavori in data 27.04.2011;

Visto il verbale di riunione redatto dal Rup in data 24/06/2011, a seguito di incontro dal medesimo convocato con tutte le figure professionali incaricate dell'attuazione degli interventi di difesa del suolo lungo la via Risorgimento, e dal quale è scaturita la necessità di redigere perizia di variante in quanto durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dell'operazione di sboscamento e rimozione delle ceppaie, si è riscontrata una situazione mutata rispetto al progetto esecutivo causata da ulteriori smottamenti che di fatto hanno modificato l'andamento trasversale del pendio non consentendo quindi di poter eseguire le lavorazioni previste;

Vista la Determinazione ST N°29 del 30.01.2012 relativa all'approvazione della Perizia di Variante per lavori migliorativi ai sensi dell'art. 132 comma 3 del Dlgs 163/06 e s.m.i. e della quale si riporta integralmente il Q.E. di perizia:

(Quadro C)

ord.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.1	Per Lavori di progetto soggetti a ribasso	€ 440.000,00
A.2	Per lavori aggiuntivi di perizia	€ 21.798,07
	Totale lavori soggetti a ribasso	€ 461.798,07
	A Detrarre ribasso del 30,411%	€ 140.437,41
	Totale Lavori al netto del ribasso	€ 321.360,66
	Oneri per la sicurezza	€ 9.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 330.360,66
2	Somme a disposizione	
	2.a) Imprevisti (5% dell'importo netto di aggiudicazione)	€ 0,00
	2.b) Acquisizione aree o immobili (Servitù di passaggio per Esec. Lavori)	€ 7.000,00
	2.c) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. (Prog., D.L., Coord. sicurezza, ecc.)	€ 46.700,00
	2.e) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico	€ 10.135,57
	2.f) Spese per Collaudo Statico, in C.O. e Tecnico Amministrativo	€ 5.000,00
	2.g) Spese generali Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale)	€ 2.245,00
	2.h) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00
	2.i) Spese incentivo al RUP (0,40%)	€ 1.796,00
	2.l) Spese per Indagini Geognostiche	€ 15.396,00
	IVA ed eventuali altre Imposte:	
	3.a) IVA sui lavori (10%)	€ 33.036,07
	3.b) IVA su imprevisti (10%)	€ 0,00
	3.c) Contributo Cassa (2%) sulle competenze tecniche	€ 1.236,71
	3.d) IVA su competenze tecniche (20%)	€ 12.614,46
	3.e) IVA su indagini geognostiche (20%)	€ 3.079,20
	Totale somme a disposizione	€ 138.739,01
	Economie Conseguite	€ 130.900,33
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 600.000,00

Visto l'atto di sottomissione predisposto dal DD.LL. e sottoscritto dall'impresa;

Vista la Determinazione S.T. n°57 del 08/03/2012 recante: “..... – Approvazione e Liquidazione S.A.L. n°2”;

Vista la Determinazione S.T. n°101 del 16/04/2012 recante: “..... – Approvazione e Liquidazione S.A.L. n°3”;

Vista la nota prot. n°5033 del 18/09/2012 con cui il D.L. ha depositato agli atti di questo Ente lo **Stato Finale dei Lavori**, dell’importo lordo complessivo di € 461.798,02, dal quale si evince un credito residuo pari ad € 1.606,80 oltre IVA;

Vista la relazione di collaudo Tecnico-Amministrativo presentata dal collaudatore designato Arch. Angelo Zurzolo da Anoaia (RC)

Ritenuto che al mandato di pagamento si provvederà postumo al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria, Ente Finanziatore;

Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. la narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2. **di prendere atto dell’avvenuta emissione dello Stato Finale e della relazione collaudo Tecnico-Amministrativo**, per i lavori di cui all’oggetto, dai quali si rileva che l’importo complessivo occorso è quantificato in €461.798,02 al lordo del ribasso d’asta del 30,411%;
3. **Di liquidare** all’impresa “Geobeton Srl” con sede in Marcellinara (CZ) – C.da Ganguzza, Zona Industriale - P.IVA 01212540791 l’importo complessivo, quale stato finale dei lavori, di €1.606,80 oltre IVA al 10%, relativo all’esecuzione dei lavori di **“Interventi Integrati per il Consolidamento del Centro Abitato di Maropati (Via Risorgimento)”**;
4. **di emettere mandato** di pagamento, per l’importo sopra descritto ed a favore all’impresa esecutrice “Geobeton Srl” con sede in Marcellinara (CZ) – C.da Ganguzza, Zona Industriale - P.IVA 01212540791, al verificarsi delle seguenti favorevoli condizioni:
 - avvenuto trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione Calabria, Ente Finanziatore;
 - acquisizione favorevole del DURC per tramite il sistema www.sportellounicoprevidenziale.it;
 - acquisizione di regolare fattura riportante altresì codici CIG, CUP e C.C. Bancario, in adempimento alla Legge 136/2010;
 - eseguita con esito favorevole la procedura di “verifica inadempienze”
5. **Di dare atto** che il codice CIG è **0565958350** ed il codice CUP è **B43B10000010002** da riportare nel relativo mandato di pagamento;
6. **Di imputare** l’importo di €1.606,80 oltre IVA al 10%, al Cap. 3138 art. 2, ove esiste impegno di spesa assunto con Determinazione S.T. n°315/10;
7. **Di trasmettere** la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
8. **Di Disporre** la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente, in adempimento all’art. 32 comma 1 Legge 69/09;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
F.to (Architetto Michele Politanò)

VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA
COPERTURA FINANZIARIA
(F.to Rag. Domenico Carullo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Maropati, lì _____