



# COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI TECNICI

## DETERMINAZIONE n°161 del 08.04.2014

Oggetto	Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione e liquidazione SAL N°1 a tutto il 26.03.2014
---------	--

Il sottoscritto Arch. Giovanni Mastruzzo, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la Deliberazione G.M. n. 9 del 09.01.2013, recante, "Approvazione P.E.G. provvisorio per l'esercizio finanziario anno 2013";

Vista la Deliberazione di G.M. n°80 del 30.09.2011 con la quale è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile dei Servizi Tecnici per la redazione della progettazione dei lavori di ripristino della viabilità urbana per l'importo di € 198.000,00;

Vista la deliberazione di C.C. n°40 del 02.02.2011 con la quale è stato integrato il piano comunale delle opere pubbliche per l'anno 2011;

Vista la Deliberazione di C.C. n°41 del 02.02.2011 con la quale è stata iscritta la previsione di € 198.000,00 relativa alla realizzazione dell'opera de quo nel bilancio 2011 mediante contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

Vista la Deliberazione G.M. n°86 del 12.10.2011 di approvazione del progetto Preliminare;

Vista la Deliberazione G.M. n°103 del 11.11.2011 di approvazione del progetto Definitivo/esecutivo;

Visto il **Quadro Economico** del progetto esecutivo e per come segue:

### QUADRO A

Per lavori		
A) Esecuzione Lavori	€ 154.611,71	
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 159.611,71</b>	<b>€ 159.611,71</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>		
1) Spese generali:		
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 0,00	
<b>b) Spese Tecniche di Relazione e Studio Geologico e geotecnico</b>	<b>€ 0,00</b>	
c) Spese per Collaudo	€ 0,00	
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 798,06	
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00	
4) Spese per Indagini Geotecniche	€ 0,00	
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€ 0,00	
6) Imprevisti	€ 379,54	
<b>7) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>		
- IVA sui lavori (21%)	€ 33.518,46	
- IVA su indagini geotecniche (21%)	€ 0,00	
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1c)	€ 0,00	
- ENPAP (2% su C1b)	€ 0,00	
- INPS (4% su C1a)	€ 0,00	
- IVA (21% su C1a + C1b + C1c + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 0,00	
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 3.192,23	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 38.388,29</b>	<b>€ 38.388,29</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 198.000,00</b>	<b>€ 198.000,00</b>

**Dato atto** che alla copertura della spesa si è provveduto mediante Prestito Contratto con la C.D.P. s.p.a. – POS. n°4554364, le cui rate di ammortamento sono a carico dell’Ente;

**Vista la Determinazione S.T. n°360 del 14/12/2012**, emessa ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per l’avvio della gara d’Appalto per la selezione dell’operatore economico e dell’offerta cui affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del medesimo decreto e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006;

**Vista** la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°91 del 30/04/2013 recante: “Preso atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai lavori di Ripristino viabilità urbana – Aggiudicazione Provvisoria impresa Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli”;

**Vista** la determinazione ST N°142 del 20.05.2013 relativa all’aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi all’impresa **Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli. con sede in Via San Rocco n°94, Varapodio (RC) P.I. 01489610806**, che ha offerto, sull’importo a base d’asta, il ribasso percentuale **del 31,7952%** e pertanto, per l’importo complessivo di € 110.452,60 oltre IVA di cui € 105.452,60 per lavori ed € 5.000,00 per Oneri Sicurezza;

**Visto** il contratto d’appalto Rep. n. 43/2013 registrato sul portale telematico dell’Agenzia del Territorio Serie IT numero 2410 del 31.07.2013;

**Vista** la determinazione ST n°145 del 20/05/2013 di rimodulazione del quadro economico a seguito di gara d’appalto e per come segue:

<b>Per lavori</b>		
A) Esecuzione Lavori	€ 154.611,71	
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 159.611,71</b>	<b>€ 159.611,71</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>		
1) Spese generali:		
a) Spese Tecniche di D.L.	€ 3.099,99	
b) Spese Tecniche di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.808,33	
c) Spese Tecniche per misure e contabilità	€ 1.439,82	
d) Spese Tecniche per Certificato di Regolare Esecuzione	€ 306,04	
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 798,06	
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00	
4) Spese per Indagini Geotecniche	€ 0,00	
5) Spese per espropri ed occupazione temporanea	€ 0,00	
6) Imprevisti	€ 9.241,14	
<b>7) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>		
- IVA sui lavori (10%)	€ 15.961,17	
- IVA su indagini geotecniche (21%)	€ 0,00	
- C.N.P.A.I.A. (4% voci da C1a a C1d)	€ 266,17	
- ENPAP (2% su C1b)	€ 0,00	
- INPS (4% voci da C1a a C1d)	€ 266,17	
- IVA (21% su comp. tecniche + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 1.509,17	
- Art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 3.192,23	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 38.388,29</b>	<b>€ 38.388,29</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 198.000,00</b>	<b>€ 198.000,00</b>

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 04.09.2013;

**Considerato che:**

- In sede di esecuzione degli scavi per l’abbassamento stradale di via Risorgimento si è verificata la rottura della condotta principale dell’acquedotto comunale ubicata ad una profondità maggiore rispetto al fondo dello scavo;
- Approfondito lo scavo per accertare la motivazione della rottura e, conseguentemente, per eseguire la riparazione della stessa, si è riscontrato che la condotta in questione presentava un grado di deterioramento eccessivo dovuto a vetustà ed alla mancanza di un adeguato sistema di protezione della condotta stessa;

- Eseguiti ulteriori saggi lungo il tratto in cui era previsto l'abbassamento della sede stradale si è riscontrato che anche in tali punti la condotta presentava un cattivo stato di conservazione e quindi eccessivo degrado;

**Considerato, pertanto**, che in data 25.11.2013, acquisita al prot. com.le n. 5684, è stata presentata dai Direttori dei Lavori, Ing. Amoroso Giuseppe ed Arch. Vincenzo Borgese, perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., costituita dai sottoriportati elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico;
- Quadro Economico;
- Quadro Comparativo;
- Schema Atto di Sottomissione;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

e della quale si riporta integralmente il Q.E. di perizia:

<b>Per lavori</b>		
A) Esecuzione Lavori	€ 124.704,86	
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 129.704,86</b>	<b>€ 129.704,86</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>		
<b>1) Spese generali:</b>		
a) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 8.485,87	
b) Competenze tecniche di redazione Perizia di variante, DL e coord. sicurezza	€ 6.598,74	
2) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 798,06	
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00	
4) Imprevisti	€ 2.5000,00	
<b>7) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>		
- IVA sui lavori (10%)	€ 12.970,48	
- C.N.P.A.I.A. (4% su C1a e C1b)	€ 603,38	
- INPS (4% su C1a C1b)	€ 627,51	
- IVA (22% su C1a + C1b + C.N.P.A.I.A. + INPS)	€ 3.589,41	
- Diritti del RUP 0,4% (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 3.192,23	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 39.865,68</b>	<b>€ 80.081,37</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 169.570,54</b>	<b>€ 209.589,23</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>€ 198.000,00</b>	<b>€ 253.582,63</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 28.429,46</b>	<b>€ 43.922,70</b>

**Considerato** altresì che il maggiore importo, al netto del ribasso d'asta del 31,7952%, ammonta ad € 19.252,10 e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, generando un incremento percentuale netto del 18,257%

**Vista** la Determinazione St n°397 del 25.11.2013 relativa all'approvazione della perizia di Variante di cui anzi;

**Visti** gli atti tecnici e di contabilità relativi al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 26.03.2014 e pari ad € 57.866,09, di cui € 55.635,41 per lavori ed € 2.230,68 per oneri della sicurezza, redatti dai Direttori dei Lavori Ing. Amoroso Giuseppe ed Arch. Vincenzo Borgese ed acquisiti agli atti di quest'Ente in data 07.04.2014 prot. n. 1809;

**Visto** il Certificato di Pagamento redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Seminara dal quale risulta un credito per l'impresa pari ad € 57.500,00 al netto delle detrazioni e dell'IVA al 10%;

**Vista** la Fattura n. 4 del 08.04.2014, presentata dalla Ditta **Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli.**, ed acclarata al protocollo di questo Ente al n.ro 1826 in data 08.04.2014 per un importo complessivo di € 63.250,00 di cui € 57.500,00 per lavori ed € 5.750,00 per I.V.A al 10%, relativa all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visto** l'art. 3 del D.L. 174/2012;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n.267;

**Visto** l'intero D.Lgs 267/2000;

**Ritenuto** che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, come approva, il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento relativi all'opera di cui in premessa per l'importo complessivo di lavori eseguiti pari ad € 57.500,00 al netto delle ritenute e dell'IVA al 10%;
2. Di liquidare all'impresa **Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli., con sede in Via San Rocco n°94, Varapodio (RC) P.I. 01489610806** la fattura n. 4 del 08.04.2014, di € 63.250,00 di cui € 57.500,00 per lavori ed € 5.750,00 per I.V.A al 10%, relativa all'esecuzione dei lavori di **“Ripristino della viabilità urbana”**;
3. Di dare atto che il codice CIG è **4783643315**;
4. di dare atto che il codice CUP è **B47H11001770004**;
5. **Di emettere mandato** all'impresa **Poliedil Sas di Polifroni Vincenzo e F.lli.**, per tramite Bonifico Bancario per come in fattura riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente prescrizione:
  - erogazione delle somme da parte della C.D.P. s.p.a sul prestito Pos. n°4554364;
  - acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva;
6. **Di dare atto** che i codici CIG e CUP dovranno essere riportati nel relativo mandato di pagamento;
7. **di Dare atto** che agli oneri necessari per l'esecuzione dell'intervento si farà fronte con le somme di cui al contratto di prestito stipulato da questo Ente in data 06/12/2011 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e con oneri di ammortamento a carico di questo Ente, POS. 4554364 di € 198.000,00;
8. **Di impegnare** l'importo complessivo di € 63.250,00 al Cap. 3476 del Redigendo Bilancio;
9. **Di trasmettere** la presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
10. **Di Disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente.
11. **Di trasmettere** la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**  
**(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)**

---

**OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento di "Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione e liquidazione SAL N°1 a tutto il 26.03.2014"**  
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:

- dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
- dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all'oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla lettera C):
  - a) autorizzazione o concessione;
  - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ing. Fabio Tracuzzi

---

**OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.**

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

il Comune di Maropati, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di **"Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione e liquidazione SAL N°1 a tutto il 26.03.2014"**, ha pubblicato nel proprio sito Web ([www.comune.maropati@asmenet.it](http://www.comune.maropati@asmenet.it)):

- l'importo delle somme liquidate.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ing. Fabio Tracuzzi

---

**OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di "Lavori di ripristino della viabilità urbana. Approvazione e liquidazione SAL N°1 a tutto il 26.03.2014"**

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
  - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
  - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
  - legami professionali;
  - legami societari;
  - legami associativi;
  - legami politici;
  - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ing. Fabio Tracuzzi



# COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 161 DEL 08.04.2014

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.**

Maropati, lì 08.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.**

Maropati, lì 08.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Rag. Domenico Carullo

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 63.250,00 con imputazione al Cap.3476. impegno n.486/4 del corrente Bilancio .

**Emesso Mandato di Pagamento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Maropati, lì 08.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Rag. Domenico Carullo

---

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Lì,

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**