



# COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI TECNICI

## DETERMINAZIONE n. 191 del 29.04.2014

<b>Oggetto</b>	Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità – Intervento di “Riqualficazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale”; <b>Liquidazione acconto SAL n°1 a tutto il 16.04.2014</b>
----------------	---

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

**Vista** la Deliberazione G.M. n. 02 del 14.01.2014, recante, “Approvazione P.E.G. provvisorio per l’esercizio finanziario anno 2014”;

**Considerato che:**

- la Giunta Regionale, con Delibera n.344 del 22 luglio 2011, ha destinato alla Progettazione Integrata risorse finanziarie pari a 406.652.377,16 euro ed ha approvato le linee di indirizzo dell’Avviso Pubblico per la presentazione ai Progetti Integrati ai Sviluppo Locale;
- l’Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale è stato pubblicato sul BURC n.32 del 12 agosto 2011;
- che con Deliberazione di G.M. n°105 del 11.11.2011 questa amministrazione ha deciso di promuovere la presentazione alla Regione Calabria di una proposta di progetto integrato di sviluppo locale attraverso la costituzione di un Partenariato di Progetto tra i Comuni dell’ambito territoriale n° 14 e costituito dai Comuni di : Anoa Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroletto della Chiesa. Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco Polistena, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà e Serrata;

**Vista** la Deliberazione di G.M. n°111 del 09.12.2011 relativa all’integrazione al piano triennale delle OO.PP. 2011/2013 ed annualità 2011 con la quale è stato inserito nell’elenco annuale 2011 l’intervento di “Ampliamento e realizzazione del Polo Sportivo Integrato” per la somma di € 400.000,00;

**Vista** la Deliberazione G.M. n°114 del 09.12.2011 recante “PISL Ambito 14 – Approvazione progetto Definitivo Ampliamento e Realizzazione Polo Sportivo Integrato”;

**Vista** la Deliberazione G.M. n°51 del 30.12.2011 recante “Approvazione schemi di convenzione per l’attuazione dei PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale)”;

**Considerato** che il PISL presentato alla Regione Calabria da parte dell’ambito 14, e denominato “PISL 20,20,20 Ambiente sviluppo e Qualità – Tipologia qualità della Vita, è risultato ammesso con un punteggio pari a 70, giungendo di fatto al secondo posto nella graduatoria della specifica tipologia, e che vede finanziate n°7 operazioni infrastrutturali per un totale di € 2.800.000,00;

**Considerato** che nell’ambito del PISL 20,20,20 Ambiente sviluppo e Qualità tra le 7 operazioni infrastrutturale finanziate vi è il Comune di Maropati per €. 400.000,00 relativamente all’intervento di “Riqualficazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale”

**Vista** la Deliberazione G.M. n°86 del 23.12.2012 recante “Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità – Presa atto graduatoria definitiva ed adempimenti consequenziali”;

**Vista** la Determinazione S.T. n°5/2013 con la quale si dava Avvio alla procedura per l’affidamento di incarichi professionali di Progettazione in tutte le fasi, D.L., Coordinamento Sicurezza e servizi

accessori per Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità – Intervento di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale” - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57 comma 6 D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione S.T. n°39 del 15/02/2013 con la quale è stato ratificato l’incarico della Progettazione Esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza n fase Esecutiva per l’attuazione dell’intervento di che trattasi, all’Ingegnere Giuseppe Politano, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di RC al n° n°2737;

**Vista** la Deliberazione G.M. n°68 del 09/07/2013 di approvazione del progetto Esecutivo, del quale si riporta il quadro economico:

<b>Per lavori</b>		
A) Esecuzione Lavori	€ 291.023,32	
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.787,61	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 295.810,93</b>	<b>€ 295.810,93</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>		
1) Imprevisti	€ 91,00	
2) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 27.302,53	
3) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 1.479,05	
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 225,00	
<b>6) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>		
- IVA sui lavori (21%)	€ 62.120,30	
- C.N.P.A.I.A. (4% su C2)	€ 1.092,10	
- IVA (21% su C2 + C.N.P.A.I.A.)	€ 5.962,87	
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 5.916,22	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 104.189,07</b>	<b>€ 104.189,07</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>

**Considerato**, altresì, che il Piano esecutivo di gestione prevede di appaltare l’opera pubblica denominata **Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità – Intervento di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale”**;

**Visto** il Verbale del 05.07.2013 di verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 47 del DPR 207/2010 con il quale si ritiene valido il progetto in questione prevedendo un integrazione per € 2.501,03 con fondi di bilancio comunale, individuate al Cap. 1086 del redigendo bilancio, a favore delle competenze tecniche, in quanto tali competente sono state enormemente ridotte rispetto al disciplinare d’incarico, secondo quanto disposto dall’art. 3 dello schema di convenzione che impone per le spese generali il limite del 12% dell’importo a base d’asta, per cui il Q.E. a seguito della suddetta procedura di Verifica è stato modificato per come segue:

<b>Per lavori</b>		
A) Esecuzione Lavori	€ 291.023,32	
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.787,61	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 295.810,93</b>	<b>€ 295.810,93</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>		
2) Imprevisti	€ 91,00	
2) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 29.290,00	
3) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 1.479,05	
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 225,00	
<b>6) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>		
- IVA sui lavori (21%)	€ 62.120,30	
- C.N.P.A.I.A. (4% su C2)	€ 1.171,60	
- IVA (21% su C2 + C.N.P.A.I.A.)	€ 6.396,94	
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 5.916,22	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 106.690,10</b>	<b>€ 106.690,10</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 402.501,03</b>	<b>€ 402.501,03</b>

**Vista la Determinazione S.T. n°241 del 17/07/2013**, emessa ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per l’avvio della gara d’Appalto per la selezione dell’operatore economico e dell’offerta cui affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del medesimo decreto e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante **ribasso sull’elenco prezzi** ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006;

**Ritenuto** che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP) e pertanto in seno a tal struttura l’appalto è stato esperito;

**Vista** la Determinazione SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale) n°272 del 10/12/2013 recante: “Preso atto ed approvazione del verbale di gara relativo ai Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità – Intervento di “Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale – Aggiudicazione Provvisoria impresa Pileio Giuseppe”;

**Vista** la nota SUAP prot. n°371690 del 19/12/2013 recante: “Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione provvisoria .....omissis .....”, acquisita agli atti di quest’Ente in data 20.12.2013;

**Vista** la Determinazione S.T. n°472 del 20/12/2013 con la quale, a seguito di gara d’appalto i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta all’impresa **Pileio Giuseppe** con sede in Taurianova (RC) via Catullo n°6 – P.I. 01327300800, **che ha offerto**, sull’importo a base d’asta, **il ribasso** percentuale **del 30,938%** e pertanto, per l’importo complessivo di € 205.774,14 di cui € 200.986,53 per lavori, € 4.787,61 per Oneri Sicurezza ed oltre IVA come per legge;

**Visto** il contratto d’appalto Rep. n. 46/2014 registrato telematicamente Serie 1T Numero 648 del 05.03.2014;;

**Vista** la determinazione ST n°44/2014 di rimodulazione del quadro economico a seguito di gara d’appalto e per come segue;

<b>Per lavori</b>	
A) Esecuzione Lavori al netto del ribasso d’asta del 30,938%	€ 200.986,53
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.787,61
<b>TOTALE</b>	<b>€ 205.774,14</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>	
3) Imprevisti	€ 91,00
2) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 29.290,00
3) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 1.479,05
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 225,00
<b>6) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>	
- IVA sui lavori (22%)	€ 45.270,31
- C.N.P.A.I.A. (4% su C2)	€ 1.171,60
- IVA (22% su C2 + C.N.P.A.I.A.)	€ 6.701,55
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 5.916,22
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 90.144,74</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 295.918,87</b>
<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 400.000,00</b>
<b>Somme a Carico dell’Ente</b>	<b>€ 2.501,03</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 106.582,16</b>

**Vista** la determinazione ST n°56/2014 relativa alla nuova rimodulazione del quadro economico a seguito di gara d’appalto per modificare gli importi relativi alla voce “Imprevisti” e nel rispetto dell’art. n°4 della Convenzione stipulata in data 06.08.2013 e per come di seguito specificato:

<b>Per lavori</b>	
A) Esecuzione Lavori al netto del ribasso d’asta del 30,938%	€ 200.986,53
B) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.787,61
<b>TOTALE</b>	<b>€ 205.774,14</b>
<b>C) Somme a disposizione</b>	
4) Imprevisti	€ 10.288,71
2) Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e sicurezza.	€ 29.290,00
3) Oneri SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale – 0,50%)	€ 1.479,05
3) Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 225,00
<b>6) IVA ed eventuali altre Imposte:</b>	
- IVA sui lavori (22%)	€ 45.270,31
- C.N.P.A.I.A. (4% su C2)	€ 1.171,60
- IVA (22% su C2 + C.N.P.A.I.A.)	€ 6.701,55
- Diritti del RUP (art. 92 c.5 Dlgs 163/06 e s.m.i.)	€ 5.916,22
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 100.342,44</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 306.116,58</b>
<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 400.000,00</b>
<b>Somme a Carico dell’Ente</b>	<b>€ 2.501,03</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 96.384,45</b>

**Dato atto** che alla copertura della spesa si provvederà per € 400.000,00 a valere sul finanziamento “Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL 20,20,20 – Ambiente Sviluppo e Qualità” POR Calabria FESR 2007/2013 e per € 2.501,03 con fondi di bilancio comunale individuati al cap. 1086 del redigendo bilancio;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 05.03.2014;

**Visti** gli atti tecnici e di contabilità relativi al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 16.04.2014 e pari ad € 81.569,61, di cui € 77.512,92 per lavori ed € 4.056,69 per oneri della sicurezza, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Amoroso Giuseppe ed acquisiti agli atti di quest’Ente in data 17.04.2014 prot. n. 2008;

**Visto** il Certificato di Pagamento redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Tracuzzi dal quale risulta un credito per l’impresa pari ad € 72.951,08 al netto delle detrazioni e dell’IVA al 22%;

**Vista** la Fattura n°16 del 18.04.2014 presentata dalla ditta **Pileio Giuseppe** ed acquisita agli atti in data 22.04.2014 al prot. n. 2036;

**Ritenuto** che con il trasferimento da parte dell’Ente finanziatore dei fondi della I<sup>a</sup> rata di acconto ricorrono le condizioni per liquidare quantomeno un acconto all’impresa esecutrice e relativamente al S.A.L. n°1;

**Ritenuto** che può utilmente provvedersi ad una liquidazione **in acconto** del S.AL. n°1 a favore dell’impresa esecutrice per l’importo di € **27.669,83**;

**Dato atto** che il Codice **CIG** della procedura che è: **5249115AB8**;

**Dato atto** che il Codice **CUP** del progetto di lavori è: **B41H11000910006**;

**Visto** il D.lgs. 163/06 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;

**Visto** il DPR 207/2010;

**Visto** l’art. 3 del D.L. 174/2012;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n.267;

**Visto** l’intero D.Lgs 267/2000;

**Ritenuto** che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.ed i;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

## DETERMINA

- 1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2) Di approvare, come approva, il 1° SAL a tutto il 16.04.2014 ed il Certificato di Pagamento relativi all’opera di cui in premessa per l’importo complessivo di lavori eseguiti pari ad € 72.951,08 al netto delle detrazioni e dell’IVA al 22%;
- 3) Di liquidare all’impresa **Pileio Giuseppe** con sede in Taurianova (RC) via Catullo n°6 un acconto sulla fattura n°16 del 18.04.2014, di € **27.669,83**, relativa all’esecuzione dei lavori di “**Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale**”;
- 4) **Di emettere mandato** all’impresa **Pileio Giuseppe**, per tramite Bonifico Bancario per come in fattura riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente prescrizione:
  - acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva;
- 5) **Di dare atto che il R.U.P.** della presente procedura è l’Ing. Fabio Tracuzzi;
- 6) **Di dare atto** che il Codice **CIG** della gara in oggetto è **5249115AB8**;
- 7) **Di dare atto** che il Codice **CUP** della gara in oggetto è **B41H11000910006**;
- 8) **Di Dare atto** che alla copertura della spesa si farà fronte con fondi individuati al cap. 3484 del corrente bilancio ove esiste impegno di spesa assunto con Determinazione ST n°241/2013;
- 9) **Di Disporre** la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente;
- 10) **Di disporre** che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione “Amministrazione aperta” del sito internet istituzionale;
- 11) **Di trasmettere** la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

Il Responsabile Servizi Tecnici  
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

**OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento di "Intervento di "Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale"; Liquidazione acconto SAL n°1 a tutto il 16.04.2014"**

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:

- dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
  - dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
  - dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all'oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla lettera \_C\_\_\_\_):
- a) autorizzazione o concessione;
  - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

**OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.**

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

il Comune di Maropati, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di **"Intervento di "Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale"; Liquidazione acconto SAL n°1 a tutto il 16.04.2014**, ha pubblicato nel proprio sito Web ([www.comune.maropati@asmenet.it](http://www.comune.maropati@asmenet.it)):

- l'importo delle somme liquidate.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

---

**OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di "Intervento di "Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale – Piscina Intercomunale"; Liquidazione acconto SAL n°1 a tutto il 16.04.2014",**

Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
  - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
  - legami di stabilità di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
  - legami professionali;
  - legami societari;
  - legami associativi;
  - legami politici;
  - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. Fabio Tracuzzi



**COMUNE DI MAROPATI**  
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 191 DEL 29.04.2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.**

Maropati, li 29.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. Fabio Tracuzzi

.....  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.**

Maropati, li 29.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Rag. Domenico Carullo

.....  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

A norma dell'art. 151 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 27.669,83 con imputazione al Cap.3484 impegno n.551/4 del Corrente Bilancio.

Maropati, li 29.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Rag. Domenico Carullo

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li,

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**